

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 9 THÁNG NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện Giấy mời số 377/GM-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự Hội nghị giao ban về đầu tư công năm 2023; trong đó có giao tổng hợp, chuẩn bị báo cáo chung về tình hình, tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023). Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2023 như sau:

I. Tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023) tỉnh Cà Mau đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết là 4.812,925 tỷ đồng; trong đó:

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2023: 4.760,870 tỷ đồng; bao gồm:

- Kế hoạch vốn được giao đầu năm là 4.212,070 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn được bổ sung trong năm là 548,8 tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022: 70 tỷ đồng.
 - + Vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022: 478,8 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 chuyển sang năm 2023: 52,055 tỷ đồng; bao gồm:

- Kế hoạch vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 10,709 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn ngân sách địa phương là 12,117 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn ODA là 29,229 tỷ đồng.

II. Về công tác chỉ đạo điều hành:

Trên cơ sở các Quyết định giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định giao kế hoạch vốn chi tiết từng danh mục dự án, công trình cho các chủ đầu tư để chủ động triển khai thực hiện ngay.

Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023; trong đó có đề ra các giải pháp thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các chủ đầu tư để triển khai thực hiện; xây dựng Bảng tiến độ thực hiện từng dự án, công trình theo các mốc thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt được theo từng quý và gắn với trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, công trình; phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án quan trọng, trọng điểm, có tổng mức đầu tư lớn thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các chủ đầu tư để triển khai thực hiện ⁽¹⁾.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn từ các công trình, dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tiến độ chuyển sang các công trình, dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo quy định để tập trung giải ngân có hiệu quả kế hoạch vốn đã bố trí (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 10 thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 và đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 11 xem xét).

Thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư, báo cáo tình hình giải ngân, tiến độ thực hiện của các dự án định kỳ hàng tuần, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng, được bố trí Kế hoạch đầu tư năm 2023 nhiều để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Từ đó, các chủ đầu tư đã chủ động, tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án (đối với các dự án chuyển tiếp), triển khai hoàn thiện các bước trình tự thủ tục hồ sơ để sớm khởi công dự án (đối với dự án khởi

⁽¹⁾ Bao gồm: Công văn số 7403/UBND-TH ngày 01/11/2022, Công văn số 7733/UBND-TH ngày 14/11/2022, Công văn số 219/UBND-TH ngày 10/01/2023, Công văn số 849/UBND-TH ngày 13/02/2023, Công văn số 1476/UBND-NNTN ngày 07/3/2023, Công văn số 1625/UBND-TH ngày 10/3/2023, Công văn số 1752/UBND-TH ngày 16/3/2023, Công văn số 2433/UBND-TH ngày 07/4/2023, Công văn số 2992/UBND-TH ngày 25/4/2023, Công văn số 3339/UBND-KGVX ngày 10/5/2023, Thông báo số 1713/TB-VP ngày 08/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công văn số 4300/UBND-XD ngày 09/6/2023, Công văn số 5691/UBND-TH ngày 21/7/2023, Công văn số 6884/UBND-TH ngày 29/8/2023, Công văn số 7264/UBND-TH ngày 13/9/2023, Công văn số 7340/UBND-TH ngày 18/9/2023,...

công mới năm 2023) nên tỷ lệ giải ngân năm 2023 của tỉnh Cà Mau cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước và tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2022.

III. Kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Qua tổng hợp, đến ngày 30/9/2023, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023 đã giải ngân đạt 2.731,933 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch vốn, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (đạt 51,3% kế hoạch vốn) và cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2022 (giải ngân 2.018,058 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch vốn); trong đó:

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023: giải ngân 2.708,926 tỷ đồng, bằng 56,9% kế hoạch ⁽²⁾; cùng kỳ năm 2022 giải ngân 1.805,829 tỷ đồng, bằng 49,6% kế hoạch vốn.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2022 chuyển sang năm 2023: giải ngân 23,008 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch ⁽³⁾; cùng kỳ năm 2022 giải ngân 212,229 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch vốn.

Kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đến nay mặc dù cao hơn cùng kỳ năm 2022 cả về giá trị (2.731,933 tỷ đồng/2.018,058 tỷ đồng) và tỷ lệ (56,8%/50%); tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đề ra (đến hết quý III tỷ lệ giải ngân phải đạt tối thiểu 75%); trong đó, có 05/23 chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân đạt theo kế hoạch đề ra (từ 75% trở lên) và 07/23 chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh (từ 56,8% < 75%).

IV. Khó khăn, vướng mắc:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Một số dự án, công trình còn vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân ⁽⁴⁾.

2. Về thủ tục đầu tư:

⁽²⁾ Trong đó: Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý 56,4%; vốn xổ số kiến thiết 53,8%; vốn đầu tư từ ngân sách huyện, thành phố 78,0%; vốn vay lại ngân sách địa phương 9,3%; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý 30,2%; vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2022 đạt 37,8%; vốn ngân sách trung ương trong nước 69% (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 64,8%, vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 53,9% và vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 76,4%); vốn nước ngoài 1,5%; vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 bằng 76,3%.

⁽³⁾ Trong đó: Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý 70,6%; vốn xổ số kiến thiết 85,5%; vốn đầu tư từ ngân sách huyện, thành phố 23,9%; vốn ngân sách trung ương trong nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 59,6% (xây dựng nông thôn mới 75,7%; giảm nghèo bền vững 7,8%; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 32,8%); vốn nước ngoài 26,5%.

⁽⁴⁾ Bao gồm: Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng); Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cái Nước - Vàm Đình - Cái Đôi Vàm; Dự án đầu tư xây dựng công trình Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; Tiểu dự án 8; Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 19 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường về trung tâm xã Hàng Vĩnh (ngã tư Vòng Xoay đến Vàm Xáng Cái Ngay), huyện Năm Căn;...

- Một số dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn, còn chưa thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

+ Bố trí cho các dự án hạ tầng tái định cư, 02 dự án BT: còn 323,050 tỷ đồng chưa bố trí do đến nay các dự án nêu trên chưa hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền điều chỉnh quyết định đầu tư dự án nên chưa có cơ sở phân khai kế hoạch vốn để giải ngân.

+ Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (340 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng làm chủ đầu tư: do đây là dự án nhóm A, quy trình, thủ tục thực hiện phức tạp, mất nhiều thời gian thực hiện nên dự kiến không hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu Gói thầu Khối nhà chính và hạng mục cấp thoát nước khối nhà chính trong năm 2023. Hiện nay, chủ đầu tư đang đề nghị điều chỉnh giảm 230 tỷ đồng (dự án giải ngân đạt 13,5% kế hoạch vốn, còn lại 294,163 tỷ đồng chưa giải ngân).

+ Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cà Mau (188 tỷ đồng, trong đó hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh 105 tỷ đồng và thanh toán khối lượng thực hiện 83 tỷ đồng) do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau làm chủ đầu tư: do dự án còn vướng thủ tục thanh toán chi phí bảo hành các gói thầu thuộc dự án, chi phí tư vấn giám sát và công tác bàn giao ngành điện nên chưa thể thanh toán khối lượng thực hiện và hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh (dự án giải ngân đạt 30,5% kế hoạch vốn, còn lại 130,6 tỷ đồng chưa giải ngân).

+ Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL” - ICRSL do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (163,252 tỷ đồng): do dự án đang thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu; đồng thời, Hợp phần sinh kế không triển khai kịp trong năm do chờ gia hạn Hiệp định và phải thực hiện một số thủ tục liên quan đến thuế (không sử dụng vốn ODA chi cho sinh kế và thuế giảm từ 10% xuống còn 8%) nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí. Hiện nay, chủ đầu tư đang đề nghị điều chỉnh giảm 76,252 tỷ đồng (dự án giải ngân đạt 8,8% kế hoạch vốn, còn lại 148,963 tỷ đồng chưa giải ngân).

+ Dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đại rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau” (19,855 tỷ đồng): do vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm giữa Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tư vấn hỗ trợ dự án GOPA trong việc thực hiện các công việc quan trọng. Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ điều phối dự án lại cho Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai các bước tiếp theo nên không thể giải ngân kế hoạch vốn được

giao trong năm 2023. Hiện nay, chủ đầu tư đang đề nghị điều chỉnh giảm toàn bộ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được giao (dự án chưa giải ngân).

+ Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (dự án không bố trí vốn năm 2023 nhưng số vốn trong trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa sử dụng còn hơn 400 tỷ đồng): Dự án đã hết hạn giải ngân vào ngày 30/9/2023 theo Hiệp định vay. Tuy nhiên, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam không chấp thuận phương án bố trí tuyến ống thu gom nước thải trên Quốc lộ 63 vì lý do tuyến đường này mới vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư nâng cấp và hiện đang trong giai đoạn bảo hành, đồng thời đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu phương án khác, không xây dựng đường ống thoát nước trong phạm vi mặt đường xe chạy (tại Công văn số 3458/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/6/2022) nên dự án phải điều chỉnh phương án tuyến thoát nước thải trên Quốc lộ 63, dẫn đến phải xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để điều chỉnh một số nội dung thuộc chủ trương đầu tư dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 08/4/2020; theo đó, phải lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Hiện nay, dự án đang thực hiện các bước điều chỉnh chủ trương đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 6691/UBND-XD ngày 23/8/2023.

- Một số dự án khởi công mới (bao gồm các dự án được bổ sung 452,768 tỷ đồng từ nguồn vốn nguồn tăng thu xố số kiến thiết năm 2022 tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) còn đang triển khai các bước quy trình, thủ tục theo quy định, dự kiến sẽ đủ điều kiện khởi công thực hiện trong Quý IV/2023 (tùy theo từng gói thầu) và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm do chưa thực hiện hoàn thành các bước quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định (các đơn vị được giao thực hiện chưa có kinh nghiệm, lựa chọn đơn vị tư vấn không đảm bảo về năng lực), nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (tỷ lệ giải ngân đạt 35,7%) và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tỷ lệ giải ngân đạt 39,4%), làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Quá trình lựa chọn nhà thầu khó khăn (Dự án Trung tâm điều hành dịch vụ đô thị thông minh (IOC)); đồng thời, do tính chất đặc thù của các dự án mua sắm, lắp đặt thiết bị thực hiện hợp đồng theo hình thức trọn gói sẽ thanh toán một lần sau khi hoàn thành gói thầu nên phần lớn thời gian thực hiện trong năm có tỷ lệ giải ngân thấp (chủ yếu thanh toán các chi phí tư vấn).

3. Về năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu:

- Chủ đầu tư chưa chủ động, chưa linh hoạt trong công tác phối hợp, rà soát, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, chưa kịp thời báo cáo khó khăn, vướng

mắc, dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân dự án chậm, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nhiều ⁽⁵⁾.

- Nhà thầu không đảm bảo năng lực về tài chính nên phải cắt hợp đồng thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án và giảm kế hoạch vốn đã giải ngân (thu hồi kế hoạch vốn đã tạm ứng cho nhà thầu) ⁽⁶⁾.

- Công tác rà soát, đăng ký nhu cầu vốn của chủ đầu tư chưa sát với khả năng giải ngân dẫn đến phải điều chỉnh vốn nhiều lần.

4. Về khan hiếm vật liệu xây dựng:

Thời gian gần đây có phát sinh tình trạng khan hiếm cát xây dựng gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng của tỉnh.

V. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2023

Để đẩy mạnh giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo đạt tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đôn đốc các nhà thầu tăng cường năng lực thi công, sớm có giải pháp khắc phục tình trạng nhà thầu không đảm bảo năng lực, khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện nhanh hồ sơ, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định, không để dồn thanh toán vào các ngày cuối niên hạn giải ngân kế hoạch vốn, nhất là Kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 (trước ngày 31/12/2023).

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch triển khai các công trình, dự án.

- Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện khởi công Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh trong thời gian sớm nhất, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã được bố trí cho dự án, làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong các năm tiếp theo và hoàn thành dự án trong năm 2025 (còn hơn 3.000 tỷ đồng sẽ được bố trí trong 02 năm 2024-2025 theo tổng mức đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt).

⁽⁵⁾ Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng (Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh), Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau (Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cà Mau).

⁽⁶⁾ Công ty TNHH Nga Thủy thi công một số gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) và Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước.

- Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết, đảm bảo điều kiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí cho Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cà Mau để thanh toán khối lượng thực hiện và hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh, đảm bảo điều kiện quyết toán hoàn thành dự án theo đúng quy định.

- Sở Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan và nhà đầu tư hoàn thành thủ tục, trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh đầu tư đối với 02 dự án BT, làm cơ sở phân khai kế hoạch vốn để giải ngân theo đúng quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của các chủ đầu tư; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xử lý đối với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giải ngân (61.052 triệu đồng) theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (trước thời điểm được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08/3/2023) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-TH ngày 21/7/2023.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vừa là sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành, vừa là chủ đầu tư các dự án sử dụng Kế hoạch vốn ODA năm 2023) có trách nhiệm chủ động phối hợp với Bộ, ngành trung ương, các đơn vị liên quan để kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để có giải pháp xử lý, đảm bảo tỷ lệ giải ngân Kế hoạch vốn ODA năm 2023 đạt mức cao nhất.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã được phân bổ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện thể chế thuộc trách nhiệm của địa phương để quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình theo quy định; kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề vượt thẩm quyền; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo.

- Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; kịp thời tham mưu

Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các tình trạng tạo khan hiếm giả làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án, công trình và các vấn đề khác vượt thẩm quyền.

- Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cà Mau, các chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho từng nhiệm vụ, dự án, công trình đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định pháp luật về đầu tư công, tạo điều kiện sớm triển khai thực hiện và giải ngân; khẩn trương thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã được phân bổ.

(Chi tiết tại các biểu Phụ lục kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Các Sở: TC; XD;
GTVT; TN&MT (iO);
- KBNN Cà Mau (iO);
- UBND các H, TP (iO);
- Các chủ đầu tư (tại Phụ lục 2, iO);
- Ban Giám đốc (iO);
- Lưu: TH, VP, Hg394.



Trần Công Khanh